

**Dodatok č.1**  
**k Zmluve o dielo č. 2013/08/01**  
**podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka**

**ČI. I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice  
**Obchodné meno:** **Obecný úrad Jaslovské Bohunice**

Sídlo: Námestie sv. Michala 36/10 A  
919 30 Jaslovské Bohunice

Štatutárny zástupca: Božena Krajčovičová - starostka obce  
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. Trnava  
č. účtu: 1115831001/5600  
IČO : 312614  
DIČ : 2021133796

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** **CS, s.r.o.**

Sídlo: Coburgova 84, Trnava 917 02  
Adresa: Coburgova 84, Trnava 917 02  
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, konateľ s.r.o.  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
č. účtu: 2440132356/0200  
IČO : 44101937  
DIČ" 2022578954  
Reg. č. z Obchodného registra č. 21753/T  
Tel.: 033/ 29 33 290  
Fax: 033/ 29 33 291

(ďalej len "zhotoviteľ")

**ČI. II.**  
**PREDMET DODATKU**

2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl.VI. a čl. XIV. ods. 14.3 predmetnej ZoD uzatvorenej dňa 7.10.2013, dohodli upraviť takto:

## ČI. VI. ČAS PLNENIA

6.1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu plnenia zmluvy: „Vjazdy do rodinných domov Jaslovské Bohunice”:

**Ukončenie: 30.05.2014**

Dôvod zmeny termínu plnenia zmluvy je, že stavebné povolenie č. Výst.136/2013/Má-196 zo dňa 16.10.2013 na stavbu „Vjazdy do rodinných domov Jaslovské Bohunice” nadobudlo právoplatnosť 22.11.2013 a zároveň Správa a údržba ciest TTSK uviedla ako podmienku k stavebnému konaniu nutnosť realizovať práce v dotyku s cestou mimo obdobia zimnej údržby ciest, t.j. od 15.11.2013 do 15.3.2014.

## ČI. XIV. RIEŠENIE SPOROV A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 7.10.2013 zostávajú v platnosti bez zmeny.

14.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v súlade so zákonomč. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.10 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávatel' a 2x zhotovitel'.

14.11 Dodatok č.1 bol zverejnený dňa 15. 1. 2014

V Jaslovských Bohuniciach, dňa

16. 12. 2013

V Trnave, dňa

16. 12. 2013

Božena Krajčovičová  
starostka

Objednávatel'

Ing. Miroslav Marcian  
konateľ

Zhotovitel'