

ev. č. zmluvy objednávateľa: 001/1094/2018/3418

Dodatok č. 1 k Zmluve ev. č. obj.: OcU-2015/00941-02880
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice

So sídlom: Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

v zast.: Božena Krajčovičová - starosta obce

Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:

- vo veciach technických: Ing. Gabriela Nádaská, Ing. Juraj Počuch
- vo veciach zmluvných: Božena Krajčovičová - starostka

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Zlatica Legényová

IČO: 00 312 614

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK19 5600 0000 0011 1583 1001

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: EKOP, s.r.o.

So sídlom: Kátlovce č. 7, 919 55 Kátlovce

Štatutárny zástupca: Vlastimil Puczok – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa:

- vo veciach technických: Vlastimil Puczok - konateľ
- vo veciach zmluvných: Vlastimil Puczok - konateľ

IČO: 36 252 298

DIČ: 2020167754

IČ DPH: SK2020167754

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 1619/T

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Dňa 27. októbra 2015 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo, reg. č. obj.: OcU-2015/00941-02880 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej tiež len „Zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Splašková kanalizácia**“ za podmienok dohodnutých predmetnou zmluvou.
2. Stavebné povolenia, na základe ktorých je možné dielo špecifikované v Zmluve zhotoviť boli vydané až dňa 11.4.2017 a právoplatnosť nadobudli dňa 19.5.2017. Fotokópia predmetných stavebných povolení tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 1 a príloha č. 2. Absencia právoplatného stavebného povolenia spôsobila nemožnosť protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi za účelom vykonania diela.

3. Zhotoviteľ listom zo dňa 18.7.2018, vypracovaným Vlastimilom Puczokom, žiadal o uzatvorenie dodatku k zmluve z titulu nutnosti navýšenia ceny diela, nakoľko od uzatvorenia zmluvy uplynuli už takmer tri roky a v tomto období došlo k navýšeniu vstupných nákladov zhotoviteľa oproti pôvodne dohodnutej cene diela. Nemožnosť vykonať dielo z dôvodu absencie právoplatného stavebného povolenia nebola zapríčinená zhotoviteľom.

Prílohou žiadosti zhotoviteľa je aktualizovaný rozpočet ku dňu 10.7.2018 (Predmetná žiadosť zhotoviteľa tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako jeho Príloha č. 2.

4. Zhotoviteľom požadované navýšenie ceny diela bolo posúdené na základe aktualizovaného rozpočtu, zhotoveného stavebným cenárom p. Emanuelom Granecom zo dňa 23.7. 2018 a technickým dozorom objednávateľa, ktorý ho zhodnotil ako primerané a zodpovedajúce nárastu cien prác a tovarov potrebných na riadne zhotovenie diela zhotoviteľom v období od 27. októbra 2015 do 21.5.2018.
5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej tiež len „*Dodatok č. 1*“).

Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán o navýšení ceny realizácie diela v súvislosti s aktualizáciou rozpočtu diela na základe predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom (technickým dozorom). Cena diela podľa čl. V bodu 5.2.Zmluvy sa mení tak, že sa vypúšťa numerická špecifikácia ceny celého diela bez DPH „42.083,34 €“ a nahrádza sa „48.359,-€“. Suma DPH 20 % sa mení tak, že sa vypúšťa suma „8.416,66 €“, ktorá sa nahrádza sumou „9.671,80 €“. Cena celého diela s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa suma „50.500,00 €“, ktorá sa nahrádza sumou „58.030,80 €“ a jej slovná špecifikácia sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „*päťdesiatšesťsto Eur vrátane DPH*“, ktoré sa nahrádzajú slovami „*päťdesiatosem tisíc tridsať Eur, 80 centov vrátane DPH*“.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zaplatením ceny diela v tejto výške považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy a tohto Dodatku č. 1 za vysporiadané a vzdáva sa práva na akékoľvek ďalšie plnenie voči objednávateľovi z titulu Zmluvy v znení Dodatku č. 1.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.

2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy reg. č. obj.: OcU-2015/00941-02880.

V Jaslovských Bohuniciach dňa 25.7.2018

Kátlovciach dňa

za objednávateľa:
Obec Jaslovské Bohunice

za zhotoviteľa:
EKOP, s.r.o.



Božena Krajčovičová – starostka obce



Vlastimil Puczok - konateľ