

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO
Chodník pre chodcov a cyklistov „Ulička“
 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Jaslovské Bohunice,**
obecný úrad Jaslovské Bohunice
 Námestie sv. Michala 36/10 A
 919 30 Jaslovské Bohunice

Štatutárny orgán: Božena Krajčovičová – starostka obce
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava
 IČO : 312614 číslo účtu : 1115831001/5600
 PSČ : 919 30 číslo telef. :
 DIČ : 2021133796 číslo fax. :
 e-mail :

1.2. Zhotoviteľ: **Ekop s. r. o.**
 Kátlovce 7, 919 55

V zastúpení : Vlastimil Puczok, konateľ

Bankové spojenie: ČSOB, pobočka Trnava
 IČO : 36 252 298 číslo účtu : 4007094562/7500
 PSČ : 919 55 číslo telef. : 0905 516 507
 IČ DPH : SK 2020167754 číslo fax. :

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 13855/T

Článok I

Predmet dodatku k zmluve o dielo

Tento dodatok bol vyhotovený z dôvodu požadovaných zmien, v súlade s článkom XIV. Zmluvy o dielo, vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán a na základe skutočných zmien (plusových a mínusových položiek) ktoré boli uvedené v stavebnom denníku a podpísané zúčastnenými stranami. Vzhľadom na uvedené sa menia a dopĺňajú dotknuté body zmluvy o dielo na:

1.1. Čas plnenia diela upravený v čl VI bode 6.1.2. sa mení nasledovne:

„Termín splnenia predmetu je do 15.12.2013“ z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok (čas potrebný na vyzretie vrstvy betónovej stabilizácie v zmysle platných noriem)

1.2. Cena diela upravená v čl V bode 5.2. sa mení z týchto dôvodov :

- zmenou výškového profilu, kvôli dažďovej kanalizácii bolo potrebné upraviť výškový profil doplnením vrstvy štrkodrvy 0/63
- úprava nevyhovujúceho podložia, výmenou podložia za vrstvu štrkodrvy 22/63
- zámena pevných parkovacích stĺpikov za sklopné, kvôli údržbe
- zámena pôvodných svietidiel za LED svietidlá

Článok II

Cena diela – sa mení a dopĺňa bod č 5.2. nasledovne:

5.2. Cena diela stanovená dohodou zmluvných strán, podľa podrobnej špecifikácie oceneného výkazu výmer – rozpočtu (príloha č 1 k zmluve o dielo) sa dopĺňa o práce navyiac v zmysle priloženého rozpočtu (príloha č 1 k Dodatku č 2) a mení sa na celkovú cenu:

Pôvodná cena:	36 021,88	bez DPH
	7 204,38	20% DPH
	43 226,26	s DPH
Nezrealizované práce:	1 500,30	bez DPH
	300,06	20% DPH
	1800,36	s DPH
Práce navyiac:	8 152,39	bez DPH
	1 630,48	20% DPH
	9 782, 87	s DPH
Cena celkom:	42 673,98	bez DPH
	8 534,80	20% DPH
	51 208,78	s DPH


Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD zo dňa 10.05.2013 na realizáciu stavby: **Chodník pre chodcov a cyklistov „Ulička“ Jaslovské Bohunice.**

Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

V Trnave, dňa 29.11.2013
Zhotoviteľ



Vlastimil Puczok
konateľ



V Jaslovských Bohuniciach, dňa 29.11.2013
Objednávateľ



Božena Krajčová
starostka obce

