

Dodatok č. 2

k

Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2012

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ :	Obec Jaslovské Bohunice
obchodné meno:	Obecný úrad Jaslovské Bohunice
Sídlo:	Námestie sv. Michala 36/10 A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Štatutárny zástupca:	Božena Krajčovičová – starostka obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. Trnava
Číslo účtu:	1115831001/5600
IČO:	312614
DIČ:	2021133796

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	MBM-STAV, s.r.o.
Sídlo:	Hviezdoslavovo nám. 213 029 01 Námestovo
Štatutárny zástupca:	Marián Brontvaj – konateľ spoločnosti
IČO:	36 394 645
DIČ:	2020129628
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	4008731009/5600

zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Žilina, odd.: Sro, vložka č. 12485/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej tiež „zmluvné strany“)

sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca, roku dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 20.12.2012 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom sa zmluvné strany dohodli, že:

1. Cena predmetu tejto zmluvy uvedená v čl. V, bodu 5.2 sa poníža jednak z dôvodu, že zariadenie na meranie koncentrácie kyslíka dodal objednávateľ z vlastných zásob a jednak z dôvodu nerealizácie časti stavebných prác uvedených v súpise menejprác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tomuto dodatku v Prevádzkovej budove v súlade so stavebným denníkom.

Cena diela:	422.115,75	EURO bez DPH
	84.423,14	20 % DPH
Cena diela celkom:	506.538,89	EURO s DPH

2. termín splnenia predmetu zmluvy z dôvodu uvedenom v čl. VI. bodu 6.3 predmetnej zmluvy, ako aj z týchto dôvodov:

- bolo nutné dopracovať dielenskú dokumentáciu technologickej časti
- preriešiť výmenu ručných klapiek na potrubí z ČS Malženice

- vzduchotechnika v prevádzkovej budove
- dodávka 1 ks. dúchadla na prevzdušnenie
- regenerácia kalu
- výmena česlicového koša s doskovým uzáverom
- v stavebnom objekte SO 03 – Regenerácia kalu s úpravou nerovností dna pred montážou technologického zariadenia
- doriešenie merania prietoku na odtok upravenej vody
- odvozu a likvidácie neprimeraného množstva kalu, uloženého v nádržiach (cca 500 t)

termín splnenia predmetu zmluvy: najneskôr do 15.12.2013

3. V zmysle čl. VIII. bod 8.17 sú projektantom, objednávateľom a stavebným dozorm v stavebnom denníku odsúhlasené naviacpráce, ktorých súpis prác tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tomuto dodatku, na základe čoho sa navyšuje cena diela uvedená v bode 1. tohto dodatku o sumu:

Cena naviacprác:	58.542,11	EURO bez DPH
	11.708,42	20 % DPH
Cena naviacprác celkom:	70.250,53	EURO s DPH

4. mení sa bankové spojenie a číslo účtu zhotoviteľa

z pôvodného: Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4008731009/5600

na nové: **Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: 4320060705/3100

Ostatné zmluvné dojednania Zmluvy o dielo zo dňa 20.12.2012 ostávajú bez zmeny.

Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Ďalšie zmeny a dodatky vyššie uvedenej zmluvy o dielo musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch z toho 2 pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Jaslovských Bohuniciach dňa 20.9.2013

V Námestove dňa 20.9.2013

Za objednávateľa:

.....
Božena Krajčová
starostka obce Jaslovské

Za zhotoviteľa:

.....
MBM-STAV, s.r.o.
Marián Brontvaj - konateľ