

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. OcÚ/854/2018/2822

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok č. 2“)

Článok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Jaslovské Bohunice

Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová, starostka
Božena Krajčovičová, starostka
Ing. Gabriela Nádaská, Peter Bobek
00312614
2021133796
Prima Banka Slovensko a.s.
SK19 5600 0000 0011 1583 1001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrovaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
Ján Reisinger, konateľ
Ján Reisinger, konateľ
Ing. František Miklošovič
36229709
2020163981
SK2020163981
OR OS Trnava, Odd. Sro., vložka č. 11211/T
VÚB, a.s.
SK34 0200 0000 0016 7305 7954

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2
Predmet dodatku

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na úprave ceny v dôsledku prác navyše špecifikovaných v prílohe č.1 nasledovne:

Cena v zmysle zmluvy:	2 106 095,66 € bez DPH
Cena v zmysle Dodatku č.1:	9 760,03 € bez DPH
Cena v zmysle Dodatku č.2:	60 974,31 € bez DPH
Cena spolu:	2 176 830,00 € bez DPH

2.2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave termínu dokončenia realizácie diela nasledovne:

Termín dokončenia realizácie diela: do 17 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe Harmonogramu plnenia predmetu zmluvy:

1. ETAPA – bude ukončená do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom

2. ETAPA – bude zahájená po ukončení 1. etapy a ukončená do 17 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Dôvod zmeny termínu plnenia zmluvy je, nepriaznivé počasie počas zimných mesiacov a nepredvídateľné práce, ktoré sa vyskytli a môžu sa ešte vyskytnúť do ukončenia stavby.

Článok 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ a jedno zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

3.2 Meniť alebo dopĺňať obsah Zmluvy a Dodatku je možné len formou písomných dodatkov k Zmluve.

3.3 Ustanovenia neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti podľa Zmluvy

3.4 Tento Dodatok č. 2 vznikol na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle zmluvných strán, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz týchto skutočností zmluvné strany tento Dodatok č. 1 podpísali.

3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú prílohy:
Príloha č.1. Rozpočet prác navyše

V Jaslovských Bohuniciach, dňa

Za objednávateľa:

Božena Krajčovičová
starostka



V Bielom Kostole, dňa 23.5.2019

Za zhotoviteľa:

Ján Reisinger
konateľ

r.o.
ol
53981
001