

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO
ČÍSLO ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽA: OcÚ 1397/2025/4241

na vykonanie stavebných prác :
" Rekonštrukcia MK Šidúnky II. a III. etapa "
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH
číslo telefónu
e-mail

Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 171/4A
919 30 Jaslovské Bohunice
Božena Krajčovičová – starostka obce
Prima banka Slovensko, a. s.
SK19 5600 0000 0011 1583 1001
00 312 614
2021133796
SK2021133796
0917 814 918
obec@jaslovske-bohunice.sk

a

2. Zhotoviteľ

zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
IČO
DIČ
číslo telefónu
e-mail

Technex – mont, plus spol. s.r.o.
Priemyselná 2
917 01 Trnava
Ing. František Miklošovič
ČSOB
SK 87 7500 0000 0040 2826 4532
53 190 645
2121296133
0908357819
fmiklosovic@technexmontplus.sk

sa na základe úplného a vzájomného konsenzu o všetkých nižšie uvedených ustanoveniach dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**DODATOK**“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto znení:

ČI. II.

PREDMET DODATKU

- 2.1 Na základe dohody zmluvných strán sa OBJEDNÁVATEĽ a ZHOTOVITEĽ dohodli v DODATKU č. 1. na zmene rozsahu diela v zmysle Čl. XII bodu 12.2 Zmluvy o dielo.
- 1.1 V zmysle uvedeného sa zmluvné strany dohodli na úprave Čl. V. bodu 5.1 Zmluvy, ktorý bude znieť:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo

" Rekonštrukcia MK Šidúnky II. a III. etapa " v lehote:

- **začatie stavby:** deň nasledujúci po dni prevzatia staveniska
- **ukončenie:** **31.08.2026**

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení lehoty výstavby na základe nasledujúcich skutočností:

2.3.1 **Nepriaznivé klimatické podmienky:** dlhotrvajúce mrazy a dažde, ktoré technologicky znemožňovali vykonávanie stavebných prác.

2.3.2 **Nepredvídateľná fyzická prekážka:** Opakovaná porucha (celkom 4 poruchy) na existujúcom vodovodnom potrubí, ktoré sa nachádzali v priestore staveniska. Čo spôsobilo okamžité zastavenie prác v dotknutom úseku z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku, privolanie správcu siete a realizáciu núdzovej opravy, následné technologické prestávky na vyschnutie podložia a sanáciu terénu. Pri výkope kanalizácie pozdĺž ulice Šidúnky – Nová ulica bolo nutné práce zastaviť z dôvodu vyriešenia spádových profilov na splaškovej a dažďovej kanalizácii.

ČI. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia ZMLUVY nedotknuté DODATKOM ostávajú nezmenené.

3.2 Tento DODATOK je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno (1) vyhotovenia.

3.3 Tento DODATOK nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka. O dni zverejnenia DODATKU zašle OBJEDNÁVATEL písomné oznámenie ZHOTOVITELOVI.

3.4 Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že :

- a) sa oboznámili s obsahom DODATKU a súhlasia s ním,
- b) všetky údaje uvedené v tomto DODATKU sú pravdivé,
- c) ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tohto DODATKU nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému styku,
- d) tento DODATOK je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

3.5 Dodatok č.1 bol zverejnená dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

V Jaslovských Bohuniciach , dňa 27.02.2026

V Trnave, dňa 27.02.2026

.....
starostka obce

.....
Ing. František Miklošovič