

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2013/09/01
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Obec Jaslovské Bohunice
Obchodné meno: **Obecný úrad Jaslovské Bohunice**

Sídlo: Námestie sv. Michala 36/10 A
919 30 Jaslovské Bohunice

Štatutárny zástupca: Božena Krajčovičová - starostka obce
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. Trnava
č. účtu: 1115831001/5600
IČO : 312614
DIČ : 2021133796

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CS, s.r.o.**

Sídlo: Coburgova 84, Trnava 917 02
Adresa: Coburgova 84, Trnava 917 02
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Marcian, konateľ s.r.o.
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: 2440132356/0200
IČO : 44101937
DIČ" 2022578954
Reg. č. z Obchodného registra č. 21753/T
Tel.: 033/ 29 33 290
Fax: 033/ 29 33 291

(ďalej len "zhotoviteľ")

ČI. II.
PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa v nadväznosti na ustanovenia čl.VI. a čl. XIV. ods. 14.3 predmetnej ZoD uzatvorenej dňa 2.10.2013, dohodli upraviť takto:

ČI. VI. ČAS PLNENIA

6.1.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu plnenia zmluvy: „**Rekonštrukcia vjazdov a odvodňovacích priekop v obci Jaslovské Bohunice, časť Paderovce**“:

Ukončenie: 30.06.2014

Dôvod zmeny termínu plnenia zmluvy je, že stavebné povolenie č. Výst.78/2013/Má-186 zo dňa 9.10.2013 na stavbu „Rekonštrukcia vjazdov a odvodňovacích priekop pri ceste III/50413 v obci Jaslovské Bohunice, časť Paderovce“ nadobudlo právoplatnosť 15.11.2013 a zároveň Správa a údržba ciest TTSK uviedla ako podmienku k stavebnému konaniu nutnosť realizovať práce v dotyku s cestou mimo obdobia zimnej údržby ciest, t.j. od 15.11.2013 do 15.3.2014.

ČI. XIV. RIEŠENIE SPOROV A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 2.10.2013 zostávajú v platnosti bez zmeny.

14.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v súlade so zákonomč. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.10 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z toho 2x obdrží objednávatel' a 2x zhotovitel'.

14.11 Dodatok č.1 bol zverejnený dňa *15.1.2014*

V Jaslovských Bohuniciach, dňa

16. 12. 2013

V Trnave, dňa 16. 12. 2013

Božena Krajčovičová
starostka

Objednávatel'

Ing. Miroslav Marcian
konateľ

Zhotovitel'